

## बसपार्क आयोजना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण ।

आयोजनाको नाम : बसपार्क, टर्मिनल भवन निर्माण कार्य ।

आयोजनाको स्थल : बसपार्क, नेपालगंज उ.म.न.पा वडा नं. ४

आयोजनाको लागत अनुमान : २००८५८४२०।३९

आयोजनाको सम्भौता रकम : १४९४००७५५।१० ( रि.स.रकम १६६७३४८८६।६३)

निर्माण व्यवसायी : United Builders & Engineers Pvt.Ltd.Ktm

निर्माण रेखदेख गर्ने परामर्श दाता : Cera Pvt Ltd,Ktm

निर्माण सम्भौता मिति : 31 st March 2016

आयोजना सम्पन्न हुने मिति : 3<sup>rd</sup> June 2019(२० जेठ २०७६)

हाल सम्मको प्रगति : १००%

मुख्य कार्यहरु : टर्मिनल भवन, कम्पाउण्ड वाल, सपिंग **Building**, आर.सि.सि.रोड, ड्रेनेज पार्किंग एरिया, ट्वाईलेट ब्लक आदि ।

**विलम्ब हुनुको कारण :**

१ साईट clear नभएर

२ स्थानीय स्तरमा डिजाईन अनुसारको कार्य गर्ने दक्ष कम्पनी र निर्माण सामाग्री उपलब्ध नहुनु

३ निर्माण कम्पनी ढिलासस्ती

४ शुरुमा ३ महिना कन्सल्टयान्ट नआउनु

५ स्थानीय तहको निर्वाचन आदी

६ underground cabling कार्य